



PREFABRICADOS DUREZA S.A. DE C.V.

Obra: Construcción de Centro de Servicios Infonavit Ubicado en la Ciudad de Torreon, Estado de Coahuila.

Inicio Obra: 23-Jul-2018  
Fin Obra: 02-Oct-2018

PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

A	Código	Materiales y equipos	Unidad	Cantidad	Jul-2018	Ago-2018	Sep-2018	Oct-2018	Total
		INFONAVIT GRC							
A12		GRC							
A12020		FABRICACION FACHADAS							
100-008		Clavo c/cabeza de 1"-4"	KG	337.7800			100.00 \$15,200.10 337.7800		100.00 \$15,200.10 337.7800
101-020		Desmoldante	LT	135.1120			100.00 \$7,431.16 135.1120		100.00 \$7,431.16 135.1120
117-002		Barrote 2"x4"x8 1/4"	PT	675.5600			100.00 \$8,106.72 675.5600		100.00 \$8,106.72 675.5600
117-004		Duela 3/4" x 4" x 8"	PT	676.1221			100.00 \$8,113.46 676.1221		100.00 \$8,113.46 676.1221
117-005		Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4"	PT	2,026.68			100.00 \$24,320.16 2,026.68		100.00 \$24,320.16 2,026.68
117-007		MDF hidrofugo de 1.22 X2.44 m 19 mm	Hoja	135.1120			100.00 \$189,156.80 135.1120		100.00 \$189,156.80 135.1120
117-025		Chalfan de madera 3/4"	ml	1,351.12			100.00 \$13,511.20 1,351.12		100.00 \$13,511.20 1,351.12
GFR-C-ANC-001		Anclaje tipo gripalon para estructura	PZA	2,096.26			100.00 \$319,784.87 2,096.26		100.00 \$319,784.87 2,096.26
GFR-C-BAS-001		Bastidor galvanizado para GFR-C	KG	16,213.44			100.00 \$810,672.00 16,213.44		100.00 \$810,672.00 16,213.44

*paull*

Item Code	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Subtotal	Subtotal	Total Price
GRC-CON-001	Concreto GRC Fc= 350 kg/cm2 fabricado	M3	21.6179	100.00	\$367,655.97	21.6179		\$367,655.97
GRC-BAC-001	Backer Rod 5/8"	M	1,532.17	50.00	\$2,298.26	1,532.17	50.00	\$4,596.51
GRC-EST-001	HSS de 4" x 4" de 5/16"	KG	2,972.46	100.00	\$111,467.40	2,972.46	766.0850	\$111,467.40
GRC-EST-002	Placa de 5/16"	KG	162.1344	100.00	\$6,080.04	162.1344	50.00	\$6,080.04
GRC-SELL-001	Sellador de poliuretano	PZA	364.8024	50.00	\$45,600.30	364.8024	50.00	\$91,200.60
MO0001	Oficial Montador	Jor	418.8472	100.00	\$240,183.74	418.8472	8.89	\$240,183.74
MO0002	Peon	Jor	509.3722	91.11	\$162,772.56	509.3722	8.89	\$178,647.03
MO0003	Maestro de Obra	Jor	64.3884	95.78	\$59,166.92	64.3884	4.22	\$61,772.33
MO0004	Oficial Soldador	Jor	496.2123	\$297,682.74	496.2123	2.7158	\$297,682.74	
MO0005	Ayudante Soldador	Jor	496.2123	100.00	\$174,031.59	496.2123	4.22	\$174,031.59
MO0006	Oficial Carpintero	Jor	67.5560	100.00	\$39,987.75	67.5560	4.22	\$39,987.75

*Handwritten signature*

Code	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Unit Price	Total Price
MO0007	Ayudante de Carpintero	Jor	67.5560	100.00	\$22,440.75	100.00	\$22,440.75
MO0008	Oficial Albañil	Jor	90.5250	50.00	\$25,955.34	50.00	\$51,910.68
%MO	Herramienta menor	%	0.0000	92.86	\$29,195.40	7.14	\$31,439.74
%MO2	Herramienta mayor	%	0.0000	92.99	\$12,008.18	7.01	\$12,912.98
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	0.0000	82.79	\$10,894.67	17.21	\$13,147.48
EOCOMP	COMPRESOR INGERSOLL RAND, DE 79 HP CILLA	HOR	135.1120	100.00	\$41,632.06	100.00	\$41,632.06
EQPLAT12	CAMION PLATAFORMA DE 12 TONELADAS	HOR	189.1568	100.00	\$113,168.73	100.00	\$113,168.73
EQPRC001	PROYECTOR DE CONCRETO GRC	HOR	135.1120	100.00	\$42,154.94	100.00	\$42,154.94
EQPRC002	MEZCLADORA DE MORTERO GRC ( GRC125 )	HOR	135.1120	100.00	\$21,077.47	100.00	\$21,077.47
EQPRC003	MESA DE COLADO GRC (	HOR	135.1120	100.00	\$8,856.59	100.00	\$8,856.59
EQPRC004	GRUA PORTICO 4 TON GRC	HOR	135.1120	100.00	\$8,856.59	100.00	\$8,856.59

EQPRC005 MONTACARGAS 8 TON GRC

HOR

135.1120

\$8,164.82  
135.1120  
100.00  
\$42,385.99  
135.1120

\$8,164.82  
135.1120  
100.00  
\$42,385.99  
135.1120

**FABRICACION FACHADAS**

Total Acumulado \$3,281,148.68

% Periodo \$3,281,148.68

% Acumulado 97.11%

Total Acumulado \$3,281,148.68

% Periodo \$3,281,148.68

% Acumulado 97.11%

Total Acumulado \$3,281,148.68

% Periodo \$3,281,148.68

% Acumulado 97.11%

Total Acumulado \$3,281,148.68

% Periodo \$3,281,148.68

% Acumulado 97.11%

Total Acumulado \$3,281,148.68

% Periodo \$3,281,148.68

% Acumulado 97.11%

Total Acumulado \$3,281,148.68

% Periodo \$3,281,148.68

% Acumulado 97.11%

Total Acumulado \$3,281,148.68

% Periodo \$3,281,148.68

% Acumulado 97.11%

Total Acumulado \$3,281,148.68

% Periodo \$3,281,148.68

% Acumulado 97.11%

Total Acumulado \$3,281,148.68

% Periodo \$3,281,148.68

% Acumulado 97.11%

Total Acumulado \$3,281,148.68

% Periodo \$3,281,148.68

% Acumulado 97.11%

Total Acumulado \$3,281,148.68

% Periodo \$3,281,148.68

% Acumulado 97.11%

Total Acumulado \$3,281,148.68

% Periodo \$3,281,148.68

% Acumulado 97.11%

Total Acumulado \$3,281,148.68

% Periodo \$3,281,148.68

% Acumulado 97.11%

Total Acumulado \$3,281,148.68

% Periodo \$3,281,148.68

% Acumulado 97.11%

Total Acumulado \$3,281,148.68

% Periodo \$3,281,148.68

% Acumulado 97.11%

Total Acumulado \$3,281,148.68

% Periodo \$3,281,148.68

% Acumulado 97.11%

Total Acumulado \$3,281,148.68

% Periodo \$3,281,148.68

% Acumulado 97.11%

Total Acumulado \$3,281,148.68

*Handwritten signature*