



Obra: Construcción de Centro de Servicios Infonavit Ubicado en la Cd. de Campeche, Estado de Campeche.

Inicio Obra: 23-Jul-2018 Fin Obra: 02-Oct-2018

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Jul-2018	Ago-2018	Sep-2018	Oct-2018	Total
A	INFONAVIT GRC						
A12	GRC						
A12020	FABRICACION FACHADAS						
GRC-FAB-01	Fabricación de fachada prefabricada en G	m2	42.86% \$2,082,482.69 1,068.53	57.14% \$2,776,319.66 1,424.54			100.00% \$4,858,802.35 2,493.06
GRC-TRAN-01	Transportación de paneles prefabricados	m2		100.00% \$553,409.79 2,493.06			100.00% \$553,409.79 2,493.06
GRC-MONT-01	Montaje de paneles tipo GFRC por medio m	m2		100.00% \$1,537,196.79 2,493.06			100.00% \$1,537,196.79 2,493.06
GRC-SELL-01	Sellado de juntas entre módulos de GFRC	m2		90.48% \$420,917.73 2,255.72	9.52% \$44,287.55 237.3395		100.00% \$465,205.28 2,493.06
GRC-AUX-01	Calculo diseño,fabricación y montaje de	m2		100.00% \$423,845.39 2,493.06			100.00% \$423,845.39 2,493.06
TOTAL	FABRICACION FACHADAS		\$2,082,482.69	\$5,711,689.36	\$44,287.55		
ACUMULADO			\$2,082,482.69	\$7,794,172.05	\$7,838,459.60	\$7,838,459.60	
PERCENTAJE PERIODO			26.57%	72.87%	0.57%		
PERCENTAJE ACUMULADO			26.57%	99.43%	100.00%	100.00%	
TOTAL	GRC		\$2,082,482.69	\$5,711,689.36	\$44,287.55		
ACUMULADO			\$2,082,482.69	\$7,794,172.05	\$7,838,459.60	\$7,838,459.60	
PERCENTAJE PERIODO			26.57%	72.87%	0.57%		
PERCENTAJE ACUMULADO			26.57%	99.43%	100.00%	100.00%	
TOTAL	INFONAVIT GRC		\$2,082,482.69	\$5,711,689.36	\$44,287.55		
ACUMULADO			\$2,082,482.69	\$7,794,172.05	\$7,838,459.60	\$7,838,459.60	
PERCENTAJE PERIODO			26.57%	72.87%	0.57%		
PERCENTAJE ACUMULADO			26.57%	99.43%	100.00%	100.00%	
TOTAL			\$2,082,482.69	\$5,711,689.36	\$44,287.55		
ACUMULADO			\$2,082,482.69	\$7,794,172.05	\$7,838,459.60	\$7,838,459.60	
PERCENTAJE PERIODO			26.57%	72.87%	0.57%		
PERCENTAJE ACUMULADO			26.57%	99.43%	100.00%	100.00%	

*Handwritten signature*