

Obra: Construcción de Centro de Servicios Infonavit Ubicado en la Ciudad de Torreón, Estado de Coahuila.

Inicio Obra: 23-jul-2018 Fin Obra: 02-oct-2018

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Jul-2018	Ago-2018	Sep-2018	Oct-2018	Total
A	INFONAVIT GRC						
A12	GRC						
A12020	FABRICACION FACHADAS						
GRC-FAB-01	Fabricacion de fachada prefabricada en G	m2			100.00% \$2,633,238.30 1,351.12	100.00% \$2,633,238.30 1,351.12	100.00% \$2,633,238.30 1,351.12
GRC-TRAN-01	Transportacion de paneles prefabricados	m2			100.00% \$222,002.53 1,351.12	100.00% \$222,002.53 1,351.12	100.00% \$222,002.53 1,351.12
GRC-MONT-01	Montaje de paneles tipo GFRC por medio m	m2			100.00% \$825,345.16 1,351.12	100.00% \$825,345.16 1,351.12	100.00% \$825,345.16 1,351.12
GRC-SELL-01	Sellado de juntas entre modulos de GFRC	m2			50.00% \$119,891.64 675.5600	50.00% \$119,891.64 675.5600	100.00% \$239,783.27 1,351.12
GRC-AUX-01	Calculo, diseño, fabricacion y montaje de	m2			100.00% \$229,703.91 1,351.12	100.00% \$229,703.91 1,351.12	100.00% \$229,703.91 1,351.12

TOTAL FABRICACION FACHADAS

ACUMULADO	\$4,030,181.53	\$119,891.64	\$119,891.64
PORCENTAJE PERIODO	\$4,030,181.53	\$4,150,073.17	\$4,150,073.17
PORCENTAJE ACUMULADO	97.11%	2.89%	2.89%
TOTAL	97.11%	100.00%	100.00%
ACUMULADO	\$4,030,181.53	\$119,891.64	\$119,891.64
PORCENTAJE PERIODO	\$4,030,181.53	\$4,150,073.17	\$4,150,073.17
PORCENTAJE ACUMULADO	97.11%	2.89%	2.89%
TOTAL	97.11%	100.00%	100.00%
ACUMULADO	\$4,030,181.53	\$119,891.64	\$119,891.64
PORCENTAJE PERIODO	\$4,030,181.53	\$4,150,073.17	\$4,150,073.17
PORCENTAJE ACUMULADO	97.11%	2.89%	2.89%
TOTAL	97.11%	100.00%	100.00%
ACUMULADO	\$4,030,181.53	\$119,891.64	\$119,891.64
PORCENTAJE PERIODO	\$4,030,181.53	\$4,150,073.17	\$4,150,073.17
PORCENTAJE ACUMULADO	97.11%	2.89%	2.89%
TOTAL	97.11%	100.00%	100.00%