

## PREFABRICADOS DUREZZA S.A DE C.V.

Obra:

Centro de Servicios Infonavit Gomez Palacios, Aguascalientes, Merida, Tula, Altamira, Saltillo, Colima y Acapulco.

## **ANALISIS DE BASICOS**

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	A12020	Análisis No.:	60			
Análisis:	GRC-AUX-01	m2				

Calculo, diseño, fabricacion y montaje de estructura auxiliar a base de HSS 4"X 4" de 5/16" y/o ptr de 3"x3" calibre 7 o placa de 5/16" o ptr de 4" X4" CAL 1/4 o angulo aps 1/2"x4" en acero negro con primario anticorrosivo para anclaje de paneles prefabricados a fachadas de cerramiento en nivles de entrepiso,incluye: calculo y diseño de estructura,planos de taller,anclajes de placas de 20 x 10 cm cal.1/2" mediante 2 taquetes tipo arpon 3" x 1/2" para postes auxiliares segun calculo estructural ,soldadura de postes a placas de anclaje mediante soldadura E7018 1/8", primario anticorrosivo, herramienta, equipo especial, trabajos en cualquier nivel de entrepiso, limpieza y retiro de escombro producto de estos trabajos.

## BASICOS

GRI-02	Estructura Auxiliar a base de HSS 4"x 4"	m2	\$138.13	1.000000	\$138.13	100.00%
SUBTOTAL:	BASICOS				\$138.13	100.00%
Costo Directo:					\$138.13	
Indirectos			11.31%		15.62	
SUBTOTAL:					153.75	
Financiamiento			0.28%		0.43	
SUBTOTAL:					154.18	
Utilidad			10.27%		15.82	
TOTAL					170.00	
(* CIENTO SETEN	ITA PESOS 00/100 M N *)					